



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº TC/CR 834470/2016	Nº CONVÊNIO 1034764-51/2016	GIGOV DV - DIVINOPOLIS	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	ACÇÃO / MODALIDADE	DATA DE ASSINATURA 11/10/2016		
PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Japaraíba			Município / UF Japaraíba / MG	Localidade / Endereço Vários Logradouros	Objeto Execução de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em Vias Públicas			
DATA BASE 01/02/2018	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Belo Horizonte / MG	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação e Recapeamento Asfáltico	BDI 1 27,50%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macro Serviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/05/2018	Parcela 1 mai/2018	Parcela 2 jun/2018	Parcela 3 jul/2018	Parcela 4 ago/2018	Parcela 5 set/2018	Parcela 6 out/2018	Parcela 7 nov/2018	Parcela 8 dez/2018
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.450,31	Parcela (%)	45,00%	35,00%	20,00%					
			Acumulado (%)	45,00%	80,00%	100,00%					
1.1	INSTALAÇÃO INICIAL DA OBRA	3.450,31	Parcela (%)	45,00%	35,00%	20,00%					
			Acumulado (%)	45,00%	80,00%	100,00%					
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS	242.984,65	Parcela (%)	0,00%	33,83%	35,00%	31,17%				
			Acumulado (%)	0,00%	33,83%	68,83%	100,00%				
2.1	TERRAPLENAGEM	64.852,73	Parcela (%)	0,00%	80,00%	20,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	80,00%	100,00%					
2.2	PAVIMENTAÇÃO	101.066,85	Parcela (%)	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	80,00%	100,00%				
2.3	DRENAGEM	15.766,42	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%				
2.4	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO	61.298,65	Parcela (%)	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%				
3	RECAPEAMENTO DE VIAS	19.967,34	Parcela (%)	80,25%	0,00%	0,00%	19,75%				
			Acumulado (%)	80,25%	80,25%	80,25%	100,00%				
3.1	RECAPEAMENTO	16.024,38	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
3.2	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE RECAPEAMENTO	3.942,96	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
4	SINALIZAÇÃO	5.169,50	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	2.193,14	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
4.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL	2.976,36	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	6,47%	30,71%	31,57%	31,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Parcela (R\$)	17.577,02	83.409,85	85.736,91	84.848,02	-	-	-	-
			Acumulado (%)	6,47%	37,19%	68,76%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	17.577,02	100.986,87	186.723,78	271.571,80	271.571,80	271.571,80	271.571,80	271.571,80

Local: 0

Data: 17/04/2018

Observações:

Nome: João Antônio de Sousa Pereira
 Título: Engenheiro Civil
 CREA/CAUCREA/MG 162.413/D
 ART/RRT: 4430743